



















Id	Tekst1	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2018			Kvt 2 2018			Kvt 3 2018		
						feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	
1	<b>Uger</b>	<b>Gårdene</b>	<b>111 dage</b>	<b>fr 09-03-18</b>	<b>fr 10-08-18</b>									
2	13	Opstart byggeplads	5 dage	to 22-03-18	on 28-03-18									
3	13	Prøve lejligheder Kirsebærgården 11 & 12	1 dag	fr 09-03-18	fr 09-03-18									
4		<b>Kirsebærgården</b>	<b>34 dage</b>	<b>ma 26-03-18</b>	<b>to 10-05-18</b>									
5		<b>Montering af vinduer og døre</b>	<b>28 dage</b>	<b>ti 03-04-18</b>	<b>to 10-05-18</b>									
6	14	Montering Have side Blok 12 og 11	4 dage	ti 03-04-18	fr 06-04-18									
7	15	Montering Køkken side Blok 12 og 11	6 dage	ma 09-04-18	ma 16-04-18									
8	15/16	Montering Køkken side Blok 13-14-15-16	8 dage	ti 17-04-18	to 26-04-18									
9	17/18	Montering Have side Blok 13-14-15-16	7 dage	fr 27-04-18	ma 07-05-18									
10		Montering af døre i gavle 1 sal. Med brandsikr	18 dage	to 12-04-18	ma 07-05-18									
11		Fugning af vinduer og døre	24 dage	ma 09-04-18	to 10-05-18									
12		<b>Montering af veluxv vinduer.</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 26-03-18</b>	<b>fr 13-04-18</b>									
13		Blok 12	15 dage	ma 26-03-18	fr 13-04-18									
14		<b>Murer arbejder</b>	<b>23 dage</b>	<b>ma 09-04-18</b>	<b>on 09-05-18</b>									
15		Reparationer på murværk og sokler	23 dage	ma 09-04-18	on 09-05-18									
16		<b>Blommegården</b>	<b>28 dage</b>	<b>fr 04-05-18</b>	<b>ti 12-06-18</b>									
17		<b>Montering af vinduer og døre</b>	<b>28 dage</b>	<b>fr 04-05-18</b>	<b>ti 12-06-18</b>									
18	18/19/20	Montering Have side Blok 22-23-24-25	8 dage	ti 08-05-18	to 17-05-18									
19	20/21	Montering Køkken side Blok 22-23-24-25	7 dage	fr 18-05-18	ma 28-05-18									
20	21/22	Montering Køkken side Blok 26-21	4 dage	ti 29-05-18	fr 01-06-18									
21	22/23	Montering Have side Blok 21-26	4 dage	ma 04-06-18	to 07-06-18									
22		Montering af døre i gavle 1 sal. Med brandsikr	25 dage	fr 04-05-18	to 07-06-18									

Projekt: Gårdene tidsplan. 12-0 Dato: to 12-04-18	Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
	Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
	Milepæl		Kun varighed		Deadline	
	Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
	Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
	Inaktiv opgave		kun start			
Inaktiv milepæl		Kun slutdato				

Id	Tekst1	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2018			Kvt 2 2018			Kvt 3 2018		
						feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	
23		Fugning af vinduer og døre	27 dage	ma 07-05-18	ti 12-06-18									
24		<b>Murer arbejder</b>	<b>26 dage</b>	<b>ma 07-05-18</b>	<b>ma 11-06-18</b>									
25		Reparationer på murværk og sokler	26 dage	ma 07-05-18	ma 11-06-18									
26		<b>Troldnøddegården</b>	<b>26 dage</b>	<b>fr 08-06-18</b>	<b>fr 13-07-18</b>									
27		<b>Montering af vinduer og døre</b>	<b>23 dage</b>	<b>fr 08-06-18</b>	<b>ti 10-07-18</b>									
28	23/24	Montering Have side Blok 52-53-54-55	6 dage	fr 08-06-18	fr 15-06-18									
29	24/25	Montering Køkken side Blok 52-53-54-55	6 dage	ma 18-06-18	ma 25-06-18									
30	25/26	Montering Køkken side Blok 56-51	4 dage	ti 26-06-18	fr 29-06-18									
31	26/27	Montering Have side Blok 56-51	4 dage	ma 02-07-18	to 05-07-18									
32		Montering af døre i gavle 1 sal. Med brandsikr	20 dage	fr 08-06-18	to 05-07-18									
33		Fugning af vinduer og døre	21 dage	ti 12-06-18	ti 10-07-18									
34		<b>Montering af veluxv vinduer.</b>	<b>20 dage</b>	<b>fr 08-06-18</b>	<b>to 05-07-18</b>									
35		Blok 51	20 dage	fr 08-06-18	to 05-07-18									
36		<b>Murer arbejder</b>	<b>26 dage</b>	<b>fr 08-06-18</b>	<b>fr 13-07-18</b>									
37		Reparationer på murværk og sokler	26 dage	fr 08-06-18	fr 13-07-18									
38		<b>Afslutning af byggeri</b>	<b>23 dage</b>	<b>on 11-07-18</b>	<b>fr 10-08-18</b>									
39	27/28	Udbedring af mangler	7 dage	on 11-07-18	to 19-07-18									
40	28	Afrekning af byggeplads	4 dage	fr 20-07-18	on 25-07-18									
41	29/30	Udbedring af grønne arealer og haver	12 dage	to 26-07-18	fr 10-08-18									

Projekt: Gårdene tidsplan. 12-0  
Dato: to 12-04-18

Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
Milepæl		Kun varighed		Deadline	
Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
Inaktiv opgave		kun start			
Inaktiv milepæl		Kun slutdato	